

おおね公園スポーツ広場の工事状況

本年7月から、おおね公園スポーツ広場の人工芝化工事を行っており、平成30年1月15日（月）からの一般利用開始を目指しています。

その間、皆様にはご不便・ご迷惑をおかけしていますが、より良い施設となるよう努めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願い致します。

【平成29年12月②】



人工芝の敷き込みがほぼ完了しました。この後、ブラッシングをして人工芝を起こしながら、その中に砂と、クッション性のある樹脂チップを充填します。

【平成 29 年 1 2 月】



人工芝の敷き込みが進んできました。決められた位置にラインを入れながら敷いています。白がサッカー（一般用）で一番手前がゴールラインです。右側の水色がサッカー（少年用）の G.A と P.A、中間の黄色はラグビーの 22mラインです。

【平成 29 年 11 月③】



いよいよ人工芝を敷き始めました。

【平成 29 年 11 月②】



基層の整備が終わり、人工芝が大阪の工場から遥々やってきました。幅 4.0 メートル、最長 71.0 メートルのロール状で、重さは約 560 kg になります。この後、所定の位置に配置し、敷きひろげていきます。

【平成 29 年 11 月①】



11 月になってようやく晴天が続くようになりました。
手前（温水プール棟）側で、人工芝を敷く部分の基層をつくっています。基層は、いったん削った現地の土にセメント系の地盤改良材を混ぜて必要な強度、平滑性、透水性を確保し、仕上げのレベルを確認しながらつくっていきます。
基層が出来上がれば、いよいよ人工芝の敷き込みです。

【平成 29 年 10 月】



10 月は雨の日が多く大変でしたが、久しぶりの晴天です。
地盤の整地をしています。帯状に見えるところは浸透した雨水を排水するための透水管がある部分です。