

F N o . 2 ・ 5 ・ 2 (B)

平 成 25 年 10 月 4 日

文部科学大臣 殿

神奈川県秦野市長 古 谷 義 幸

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	97.9	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

西小学校、末広小学校及び渋沢小学校の地震補強事業、本町中学校の地震改築事業については、計画どおり実施することができました。
中学校の耐震性がない校舎1棟を除き、幼稚園、小・中学校のすべての施設の耐震化が完了しています。この中学校校舎1棟については、すでに未使用化の対策が取られており、平成27年度に解体予定となっています。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>本町中学校校舎の危険改築事業に合わせ太陽光発電設備を設置した。発電モニターを昇降口等の生徒や来校者の目につく場所に設置することで、環境や省エネルギーの意識と生徒に学習させることにつながったと共に、公共施設が新エネルギーを率先導入することで、市民に対する啓発となった。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

施設管理担当課において、西・末広小学校の地震補強事業、本町中学校の(財)地震改築事業及び太陽光発電事業については平成24年の6～7月に事後評価についての検討を行い、また、渋沢小学校の地震補強事業についても、平成25年の6～7月に事後評価についての検討を行い、本市の教育委員会議において事後評価を実施し、その結果を本市ホームページで公表をしました。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画通りに実施できました。
次年度以降については、災害時の避難所となる体育館の照明器具の落下防止対策等、防災機能強化事業に積極的に耐震化に取り組んでいくこととします。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 秦野市公立学校等施設整備計画

都道府県名	神奈川県
市町村名	秦野市

2 計画作成主体 秦野市

3 計画期間 平成22年度 ～ 平成23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
西小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年9月26日				
末広小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年9月30日				
渋沢小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年10月2日				
本町中学校(Ⅰ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成23年7月4日				
本町中学校(Ⅱ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成23年7月4日				
本町中学校(Ⅰ期工事)	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成23年7月4日				
本町中学校(Ⅱ期工事)	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成23年7月4日				