

F N o . 2 ・ 5 ・ 2 ( A )

平 成 26 年 10 月 9 日

文部科学大臣 殿

秦野市長 古 谷 義 幸

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

北中学校、大根中学校及び南が丘中学校においては、火災時の避難誘導や緊急地震速報の音声報知などの非常用放送設備の更新を行う計画を策定していたが、再度、当該設備を点検し、維持管理の徹底を図ったところ、簡易的な修繕で対応できたことから工事施工はしなかった。  
本町、東、大根、上、広畑、渋沢小学校及び本町、大根、渋沢中学校については、屋内運動場の非構造部材である照明設備の軽量化及び落下防止のための補強工事を計画どおり実施することができた。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

大根幼稚園浄化槽設備の維持管理には汚泥汲み取り清掃、設備の保守点検や修繕等が不可欠であり大きな負担となっていたが、平成24年8月頃に公共下水道処理区域になったことから、下水道に基づき、施設整備計画どおりに公共下水道接続工事を実施することができた。 これにより、維持管理による負担が大きく軽減された。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

本市施設管理担当課が本町小学校外8校(小学校6校、中学校3校)の防災機能強化事業及び大根幼稚園の大規模改造(法令等)について事後評価についての検討を行い、本市教育委員会会議において事後評価を実施し、その結果を本市ホームページで公表した。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画の事業については、一部を除き計画的に実施できた。  
次年度以降については、引き続き、災害時の避難所となる屋内運動場の非構造部材(照明器具等)の落下防止対策の防災機能強化事業等に積極的に取り組むこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 秦野市公立学校等施設整備計画

都道府県名	神奈川県
市町村名	秦野市

2 計画作成主体 秦野市

3 計画期間 平成24年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
本町小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成25年9月13日				
東小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成25年9月13日				
大根小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成25年9月13日				
上小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成25年9月18日				
広畑小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成25年9月4日				
渋沢小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成25年9月13日				
本町中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年1月28日				
大根中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年1月28日				
渋沢中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年1月22日				
大根幼稚園	③	0609	大規模改造(法令等)	園	-	○	平成25年9月27日				
北中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	×		交付決定を受けたが、再度、当該設備を点検し、維持管理の徹底を図ったところ、簡易的な修繕で対応できたことから、工事施工を行わなかった。 今後の工事施工については、当該設備の状況等を踏まえつつ、検討していく予定である。			
大根中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	×		交付決定を受けたが、再度、当該設備を点検し、維持管理の徹底を図ったところ、簡易的な修繕で対応できたことから、工事施工を行わなかった。 今後の工事施工については、当該設備の状況等を踏まえつつ、検討していく予定である。			
南が丘中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	×		交付決定を受けたが、再度、当該設備を点検し、維持管理の徹底を図ったところ、簡易的な修繕で対応できたことから、工事施工を行わなかった。 今後の工事施工については、当該設備の状況等を踏まえつつ、検討していく予定である。			