

F N o . 2 ・ 5 ・ 2 ( A )

平 成 27 年 7 月 7 日

文部科学大臣 殿

秦野市長 古 谷 義 幸

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

北、鶴巻小学校及び北、南が丘中学校については屋内運動場の非構造部材である照明設備の軽量化及び落下防止のための補強工事を、そして南及び東中学校については格技室の天井補強工事をそれぞれ計画どおり実施することができた。

また、地震、津波等の発生に備え、学校敷地内に生活用品・救助資機材等を備蓄する必要があったが、市内7小中学校に防災備蓄倉庫を建設することができた。

これらの非構造部材の耐震化及び屋外防災施設の整備をしたことにより、緊急時に備える体制をより強化することができた。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>近年の異常気象の顕在化により、児童・生徒らの健康面や学習環境への影響が懸念されていたが、市内全22小中学校の普通教室及び特別支援学級教室等に空調設備を整備することができ、学習意欲の向上に繋がったものである。 それだけでなく、さまざまな問題を抱える生徒・児童らが増える中で、空調設備が設置されたいずれの教室においても、健常児童・生徒はもちろんのこと、体温調節が困難な児童・生徒にも健康管理を同様に図ることもできた。</p>
---

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

本市施設管理担当課が事後評価についての検討を行い、本市教育委員会において事後評価を実施し、その結果を本市ホームページで公表した。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画については、すべての事業が計画的に実施できた。次年度以降についても引き続き大規模改造等の事業に積極的に取り組むこととする。

# 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 秦野市公立学校等施設整備計画

都道府県名	神奈川県
市町村名	秦野市

2 計画作成主体 秦野市

3 計画期間 平成25年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
本町小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年3月25日				
本町小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年3月13日				
東小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年3月20日				
西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年3月26日				
南小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年3月25日				
北小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年3月23日				
大根小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年3月24日				
大根小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年3月10日				
上小学校	③	2201	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年3月30日				
上小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年3月27日				
広畑小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年3月19日				
渋沢小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年3月26日				
末広小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年3月19日				
南が丘小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年3月20日				
南が丘小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年3月23日				
堀川小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年3月23日				
鶴巻小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年3月24日				
鶴巻小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成26年12月12日				
本町中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年9月30日				
東中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年10月9日				
西中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年10月3日				
南中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年10月10日				
南中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年3月9日				
北中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年10月6日				
大根中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年10月1日				
南が丘中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年10月10日				
渋沢中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年10月9日				
鶴巻中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年10月6日				
鶴巻中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成27年3月23日				
北小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年9月8日				
鶴巻小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年9月8日				
東中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年9月17日				
南中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年9月17日				
北中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年9月8日				
南が丘中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年9月10日				