

(別 添)

F N o . 2 ・ 5 ・ 2 (A)

平 成 28 年 6 月 22 日

文部科学大臣 殿

秦野市長 古谷 義幸

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

- ①南小学校、鶴巻中学校及び本町幼稚園については、外壁の塗装剥落による被害を防止するための対策工事を計画どおりに実施することができた。
- ②西小学校、南が丘小学校、堀川小学校及び南中学校、鶴巻中学校については、屋内運動場の非構造部材である照明設備の軽量化及び落下防止のための補強工事を計画どおり実施することができた。
- ③地震、津波等の発生に備え、学校敷地内に生活用品・救助資機材等を備蓄する必要があったが、市内5小中学校に防災備蓄倉庫を建設することができた。

これらの非構造部材の耐震化及び屋外防災施設の整備をしたことにより、緊急時に備える体制をより強化することができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

渋沢中学校において、これまでし尿処理のために浄化槽を設けていたが、平成26年3月に公共下水道処理区域になったため、下水道法に基づき、公共下水接続工事を実施することができた。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

本市施設管理担当課が事後評価についての検討を行い、本市教育委員会において事後評価を実施し、その結果を平成28年9月ごろに本市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画については、すべての事業が計画的に実施できた。次年度以降についても引き続き大規模改造等の事業に積極的に取り組むこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 秦野市公立学校等施設整備計画

都道府県名	神奈川県
市町村名	秦野市

2 計画作成主体 秦野市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
西小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成28年3月11日				一般会計
西小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月1日				東日本大震災復興特別会計
南小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成27年10月15日				東日本大震災復興特別会計
広畑小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成28年3月24日				一般会計
渋沢小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成28年3月11日				一般会計
南が丘小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月10日				東日本大震災復興特別会計
堀川小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月2日				東日本大震災復興特別会計
南中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月2日				東日本大震災復興特別会計
北中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成28年3月24日				一般会計
大根中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	○	平成28年3月29日				一般会計
渋沢中学校	①	0609	大規模改造(法令等)	校	-	○	平成27年9月14日				一般会計
鶴巻中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成27年10月8日				東日本大震災復興特別会計
鶴巻中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月16日				東日本大震災復興特別会計
本町幼稚園	①	2201	防災機能強化	園	-	○	平成27年10月9日				東日本大震災復興特別会計