

～ 公共下水道施設整備計画 ～

本市が抱えている公共下水道事業の課題を解決するため、「はだの上下水道ビジョン」の基本理念における基本方針と基本施策に基づき、計画期間における公共下水道事業の施設整備計画を策定

【基本方針と基本施策】

基本方針	基本施策
① 安定した汚水処理と浸水対策のさらなる推進	①-3 安定した汚水処理の維持 ①-4 効果的な浸水対策の推進
② 適切な資産管理と施設維持の強化	②-2 効率的な施設整備
③ 災害に強い施設や体制の構築	③-1 耐震化の推進

前期計画の進捗状況

【基本施策と主な取組み】

基本施策	主な取組み
①-3 安定した汚水処理の維持	汚水枝線管きよ及び汚水ますの整備
①-4 効果的な浸水対策の推進	雨水幹線及び枝線管きよの整備
②-2 効率的な施設整備	計画的な管きよ等の更新 浄水管理センター機械棟・水処理棟等の更新
③-1 耐震化の推進	中央処理区管きよの耐震化 浄水管理センター機械棟・水処理棟等の耐震化

前期計画の進捗状況

公共下水道事業の主な取組み	実績値 / 計画値（令和5年度末）	達成率
汚水枝線管きよ及び汚水ますの整備	整備面積 36.8ha/62.7ha	58.7%
雨水幹線及び枝線管きよの整備	延長 1,233m/1,263m	97.6%
計画的な管きよ等の更新	更新整備延長 64m/95m	67.4%
浄水管理センター機械棟・水処理棟等の更新	自家発電設備の更新など 3施設／3施設	100%
中央処理区管きよの耐震化	整備延長 3.6km/3.8km	94.7%
浄水管理センター機械棟・水処理棟等の耐震化	耐震工事 1施設/1施設	100%

下水道施設（管路）の耐震化状況

下水処理場から下水処理場直前の合流地点までの管路（急所施設）

	対象下水道管の延長	耐震化された延長	耐震化率
全国	8358.6km	6046.1km	72%
神奈川県	293.9km	189.5km	64%
秦野市	7.2km	7.2km	100%

避難所などの重要拠点から下水処理場直前の合流地点までの管路

	対象下水道管の延長	耐震化された延長	耐震化率
全国	29.786.6km	15202.2km	51%
神奈川県	1566.7km	698.1km	45%
秦野市	54.3km	54.0km	99%

R6.11.1 上下水道施設の耐震化状況に関する緊急点検結果（国土交通省）より