

令和2年度第1回
秦野都市計画事業秦野駅南部(今泉)
土地区画整理審議会

日時:令和3年2月25日(木)

場所:書面開催


事業の進捗について

ア 移転補償状況について

イ 工事の進捗について


エ 来年度の予定について

ア 移転補償状況について



- (ア) 今年度移転完了建物(黄色:4件)
 - (イ) 今年度移転中建物(赤色:4件)
 - (ウ) 建物等補償調査完了範囲(緑色)
- (令和3年2月25日時点)

イ 工事の進捗について



ウ 来年度の予定について

○来年度事業概要図



-  建物等移転補償
-  建物等補償調査
-  工事(上下水道整備、電線共同溝整備、宅地造成)

事業計画の変更について

①事業施行期間を5年間延伸

変更前

自 平成27年12月16日
至 令和10年 3月31日
(清算期間5年含む)



変更後

自 平成27年12月16日
至 令和15年 3月31日
(清算期間5年含む)

②資金計画書(総事業費増額に伴う)見直し

減価買収地の手続き、各権利者との補償交渉及び換地先要望に伴う関係権利者との協議により、移転時期及び街区造成工事に遅れが生じた。

そのため、移転工法の変更、物価及び人件費の上昇による事業費の増額(3,763百万円→4,024百万円)となった。

評価員について

人事異動に伴う後任への交代(報告)

平成30年度第1回第1回審議会議案第5号により同意を得た、「充て職である評価員2名について、人事異動に伴う後任への交代の際は評価員専門性の確保と速やかな後任の選任をする必要があるため、その直後の審議会においてその旨の報告をすること」となった。

(元)総務部長
藤間 雅浩



(現)総務部長
石原 学

参考: 税務署評価専門官と市税務所管部長を職に充てる理由

- ① 評価員の専門性の確保
- ② 速やかな後任の選任
- ③ 他の区画整理事業の事例による