

会 議 結 果 報 告 書

会 議 名 称	臨時政策会議	
日 時	令和6年9月5日(木) 午後3時20分～午後3時43分	
場 所	本庁舎3階3A会議室	
出席者	出 席	市長、石原副市長、高橋副市長、教育長、政策部長、総務部長、都市部長
	事務局	総合政策課長、課長代理(政策調整担当)、担当秘書課長

議題：クアーズテック秦野カルチャーホール（文化会館）特定天井等の改修方針の変更について	
担当部課等	文化スポーツ部 文化振興課 都市部 公共建築課
説 明 者	文化スポーツ部長、文化振興課長、課長代理（文化振興担当） 都市部長、公共建築課長、課長代理（建築担当）、課長代理（設備担当）
提 案 理 由	付議事案書「目的・必要性」のとおり
決定等を要する事項	付議事案書「決定等を要する事項」のとおり
会 議 経 過 (説明・意見等)	<p>【説明】 資料に基づいて説明（9月2日の会議で指摘のあった改修方法の見直しに伴う影響（安全性、コスト等）を含む）。</p> <p>【質疑及び意見等】 問. 改修工法の変更により、完成時期はどのようになるか。 答. 2回目の入札では、準構造化天井で14.5か月の工期を見込み、工期末を令和8年2月としていた。今回、落下防止工法を採用した場合、工期が9か月と短くなるため、改めて実施設計を行う期間を含めても、工期末は令和8年3月となり、実質1か月遅れる程度で済むようになる。</p>
会 議 結 果	原案了承